



JUNTA VIAL CANTONAL
SESIÓN ORDINARIA 008-2021
ACTA 008-2021

SESIÓN ORDINARIA 008-2021

ACTA 008-2021

Reunión Ordinaria número ocho llevada a cabo por la Junta Vial Cantonal, celebrada en las instalaciones de la Alcaldía Municipal, el ocho de julio del dos mil veintiuno al ser las dieciséis horas con once minutos-----

Miembros presentes: Jeffry Montoya Rodríguez, Alcalde, en calidad de Presidente, Francisco Vargas Fernández, Representante de las Asociaciones de Desarrollo, Randall Navarro Mora, Representante Sindicatos Municipales, Emmanuel Ceciliano Alfaro en calidad de secretario-----

Invitada, Joselyn Valverde Leon, Apoyo Administrativo-----

ARTICULO I.

Orden del dia.

Se da la comprobación de quorum y apertura , aprobación del acta Ordinaria 007-2021, lectura y aprobación de tramite de correspondencia, aprobación Modificación Presupuestaria PMP-009-21-PGV (ley 8114), Modificación Presupuestaria PMP-010-21-PGV (Rec.Propios), Modificación Presupuestaria PMP-040-21-DAM (Rec.Propios) informe presupuestario del mes de junio 2021, asuntos varios y cierre de sesión-----

ARTICULO II.

Aprobación Acta Ordinaria 007-2021.

1.Aprobacion del acta Ordinaria 007-2021-----

El señor Jeffry Montoya Rodríguez, Presidente, abre espacio para que los señores miembros presentes indiquen si ubicaron algún error de forma en la redacción del acta anterior Ordinaria 007-21, errores de forma; no de fondo-----

El señor Runny Monge Zuñiga, se inhibe de la votación puesto que no estuvo presente a la hora de la aprobación -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

1 **ACUERDO 1:** El señor Jeffry Montoya Rodríguez, presidente somete a
2 votación el contenido del acta ordinaria 007-21, la cual se aprueba con 4 votos
3 positivos-----

4
5 Se incorpora el señor Runny Monge Zuñiga, Representante de los Regidores
6 Municipales a la sesion al ser las dieciséis horas y treinta y nueve minutos-----

7
8 **ARTICULO III.**

9 **Lectura y aprobación de Correspondencia.**

10 1.Se recibe OFI-0829-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro,
11 Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento
12 N°011-21-PGV, camino 1-19-172, Puente Ubicado en San Salvador, Barú-----

13 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 2.8
14 kilómetros, en el mismo se ubica puente vehicular de 3 metros de ancho y 10
15 metros de longitud, presenta afectación en sus bordillos, producto del giro que
16 deben realizar los vehículos para su ingreso a mencionada estructura-----

17 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar:-----

18 1.Corregir la sección donde el acero transversal y longitudinal de la losa se
19 encuentra expuesto-----

20 2.Volver a colar nuevamente el bordillo, previa reparación y reforzamiento del
21 acero de refuerzo de la losa-----

22 3.Colocar una columna de 1 metro de altura a la salida para que los vehículos
23 pesados inicien el giro hasta que hayan atravesado completamente el puente---

24 4.Contratar el servicio de demolición de las rocas que impiden contar con al
25 menos 15 metros para radio de giro-----

26 Se adjunta presupuesto:-----

27 -----

28 -----

29 -----

30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDON
GESTION VIAL

PROYECTO: Reparación Puente San Salvador, Barú.

Realiza do por: Ing. Iván Castro Murillo

Fecha: viernes, 16 de abril de 2021



REPARACIÓN DE PUENTE

Longitud: 2 m
 Resistencia (kg/cm2): 280 Kg/cm2
 Volumen Concreto Total: 1 m3

Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Arena fina lavada	1	m3	€ 15,000.00	€ 7,500.00
Piedra cuarta	1	m3	€ 11,500.00	€ 8,050.00
Cemento	9	Sacos	€ 5,200.00	€ 46,800.00
Varilla #5	3	Unid	€ 4,560.00	€ 13,680.00
Alambre negro	5	Kg	€ 632.00	€ 3,160.00
Epóxico Hilti para Concreto	1	Unid	€ 200,000.00	€ 200,000.00
Voladura de Rocas	80	m3	€ 15,500.00	€ 1,240,000.00
Sub total				€ 1,519,190.00

Materiales varios	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Misceláneos global (2.5%)	1	Global	€ 37,979.75	€ 37,979.75
Sub total				€ 37,979.75

Formaleta	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Regla 1X3X4	4	Unidades	€ 1,841.00	€ 7,364.00
Alfahia 2X3X4	8	Unidades	€ 3,607.00	€ 28,856.00
Tabla Formaleta 1" X 12" X 4 varas	4	Unidades	€ 5,268.00	€ 21,072.00
Sub total				€ 57,292.00

Subtotal materiales	€ 1,614,461.75
----------------------------	-----------------------

ACUERDO 2: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de banco proyectos de puentes lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

2. Se recibe OFI-0776-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento N°010-21-PGV, camino 1-19-398, San Juan Bosco, 1.5 kilómetros sur Escuela La Rivera-----

Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 1.4 kilómetros, en el mismo se da la ubicación de paso de alcantarilla, misma se ubica sobre Rio Ceibo, los vecinos realizan solicitud de construcción de estructura tipo vado con alcantarillas-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----

1. Informar al MINAET sobre las obras a realizar y valorar con ellos si es necesario tramitar un permiso de Obras en Cauce-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 desfogue pluvial de la calle en cuestión-----
- 2 **ACUERDO 4:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
- 3 banco proyectos de cunetas lo anterior en base a la capacidad instalada con
- 4 que cuenta esta municipalidad-----
- 5 4.Se da lectura al OFI-0777-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 6 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 7 documento N°41-21-BPM, Tierra Prometida, 400 metros norte de la Iglesia
- 8 Católica-----
- 9 Se realiza traslado del documento descrito para informar sobre trabajos
- 10 realizados de cuenta y rellenos, misma intervención comprende 20 metros de
- 11 largo, se adjunta fotos para su conocimiento-----
- 12 **ACUERDO 5:** Se acuerda tomar nota-----
- 13 5.Se da OFI-0846-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro,
- 14 Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento N°16-
- 15 21-PGV, camino 1-19-1067/1277, Barrio San Valentín, calle 3 y 4-----
- 16 Al llegar al lugar mencionado se ubican caminos públicos con longitudes de 200
- 17 y 750 metros respectivamente, se logra identificar problemas con aguas
- 18 pluviales, mismas discurren por la propiedad de la señora Sonia Castro Alfaro,
- 19 actualmente está descarga ha provocado erosión y socavación del talud, y se
- 20 observa que las cunetas prefabricadas colocadas en una parte del canal tienen
- 21 un diámetro insuficiente-----
- 22 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----
- 23 1.Dar mantenimiento al canal existente, aumentar su capacidad hidráulica y de
- 24 ser posible revestirlo en concreto en toda su longitud-----
- 25 2.El tramo que se encuentra con cunetas prefabricadas y tubería, debe
- 26 sustituirse por un diámetro de 60cm, para aumentar su capacidad hidráulica----
- 27 3.En la salida del alcantarillado, debe construirse una estructura en concreto
- 28 que sirva como dissipador de energía, con su correspondiente caja de registro y
- 29 que, a la vez, encauce las aguas hacia el paso de alcantarilla sin que continúa
- 30 ocasionando erosión-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 **ACUERDO 6:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 banco proyectos de cunetas lo anterior en base a la capacidad instalada con
3 que cuenta esta municipalidad-----
4 6.Se da lectura al OFI-933-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
6 documento N°258-21-PGV, camino 1-19-1095, Calle Villas del Este, Miravalles.
7 Se visita el lugar mencionado y se determina que el camino público posee una
8 longitud de 550 metros, así mismo se detecta problemas con aguas pluviales,
9 ya que esta conducción aumenta la capacidad hidráulica y produce rebalse a la
10 vía pública-----
11 **RECOMENDACIÓN:** Valorar la construcción de una estructura (caja registro)
12 que ayude a direccionar las aguas por el lateral y así poder reducirle la carga
13 de aguas pluviales al paso de alcantarilla que se ubica y pasa por medio de la
14 casa de habitación de la accionada-----
15 7.Se da lectura al OFI-0764-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
16 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
17 documento N°189-21-PGV, camino 1-19-029, Barrio los Ángeles, frente a
18 panadería Tío Marcos-----
19 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 400
20 metros, las cuales presentan buena condición para el tránsito vehicular y
21 peatonal, por otra parte, se observa que existe un tragante de agua a una caja
22 de registro, misma que produce estancamiento impidiendo el flujo de agua
23 correctamente-----
24 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere coordinar una intervención sobre el tragante
25 abriendo el mismo para el paso de agua pluvial en cuestión, realizando un
26 adecuado desfogue al punto más bajo en la calle frente a esta caja de registro,
27 es importante que se realice limpieza de este paso de alcantarillas para
28 garantizar el correcto funcionamiento-----
29 **ACUERDO 7:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
30 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 esta municipalidad-----
- 2 8.Se da lectura al OFI-0770-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 3 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 4 documento N°007-2021-CSI, documento por parte del Concejo de distrito San
- 5 Isidro, al respecto se genera acta de inspección N°064-21-PGV, camino 1-19-
- 6 113, Morazán, calle Almendro-----
- 7 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con longitud de 2
- 8 kilómetros, superficie de ruedo de 6 metros, derecho de vía de 14 metros, el
- 9 tipo de superficie de ruedo se encuentra en material granular lastre presenta
- 10 gran deficiencia del mismo-----
- 11 RECOMENDACIÓN: Se sugiere intervenir el camino antes mencionado
- 12 realizando obras de conformación y relastro de la vía con material granular o
- 13 similar a lo largo de la longitud del mismo-----
- 14 **ACUERDO 8:** Se acuerda tomar nota-----
- 15 9.Se da lectura al OFI-0760-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 16 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 17 documento N°225-21-PGV, camino 1-19-669, Cajon, 2 km norte de la Iglesia
- 18 Rinconada Vega-----
- 19 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 1.6
- 20 kilómetros, los cuales presenta deficiencia de material granular lastre, también
- 21 sus sistemas de drenaje condición deficiente provocando que la superficie de
- 22 ruedo presenta estancamiento de las mismas aguas-----
- 23 RECOMENDACIÓN:-----
- 24 1.Se sugiere intervenir el camino antes mencionado realizando obras de
- 25 ampliación, conformación y relastro de la vía con material granular o similar a
- 26 lo largo de 1.6 km-----
- 27 1.Con respecto a los pasos de alcantarillas es necesario construir 3 pasos de
- 28 alcantarillas con las siguientes características:-----
- 29 -----
- 30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

Estación	Longitud	Diámetro	Cabezal
1 + 720	6 metros	0.9 metros	2 CA-1
1 + 950	6 metros	1.2 metros	2 CA-1
2 + 070	6 metros	1.2 metros	2 CA-1

ACUERDO 9: Se acuerda incluir lo que corresponde a los pasos de alcantarillas a la lista de intervención menor pendiente, y lo que corresponde a la intervención del camino en mención al correspondiente Concejo de Distrito para su debida programación-----

10. Se recibe OFI-1028-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento N°0897-21-PGV, camino 1-19-995, Loma linda, Loma Verde-----

Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 1000 metros, se ubica edificaciones de uso habitacional la cual se encuentran dentro de la calle publica mismas presentan inestabilidad por saturación de los suelos y deslizamiento-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere demoler las obras por completo de la zona para quitar carga al suelo, también mejorar el control de aguas pluviales ya sea con cunetas revestidas en concreto hidráulico en la zona de la vía pública para evitar que siga la erosión y deslizamiento. Es importante destacar que toda obra que se realice en este sitio deberá de contar con un estudio de suelo, para conocerlas características del terreno-----

(Se Adjunta Presupuesto)

PROYECTO: Cunetas Loma linda
Realizado por: Luis Diego Fallas Jiménez
Fecha: jueves, 20 de mayo de 2021

CALCULO DE CUNETAS

Longitud de cunetas:	27	m	Otros concretos	m ²
Longitud lateral 1	0.6	m	Sección transversal	0.11 m ²
Longitud lateral 2	0.4	m		
Desperdicio	5%			
Resistencia (kg/cm ²)	130	Kg/cm ²		
Espesor de base	0.1	m		

Materiales	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Concreto+ desperdicio	3.12	m ³	€ 15,699.05	€ 31,398.11
Arena fina lavada	2.00	m ³	€ 13,436.15	€ 26,872.30
Piedra cuarta	21.00	Sacos	€ 6,700.00	€ 140,700.00
Cemento	4.00	m ³	€ 11,768.96	€ 47,075.85
Base + 25 % compactación	4.00	m ³	€ 11,768.96	€ 47,075.85
Sub total				€ 246,046.25

Misceláneos	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Clavo 2 1/2" cc	0	Kg	€ 689.85	€ -
Alambre negro # 16	1	Kg	€ 541.87	€ 541.87
Discos cortar metal 9" corte fino	1	Unidades	€ 2,215.79	€ 2,215.79
Discos cortar metal 7" corte fino	1	Unidades	€ 1,707.50	€ 1,707.50
Sub total				€ 4,465.16

Formaleta	Cantidad	Unidad	Costo Unitario	Costo Total
Regla 1X3X4	3	Unidades	€ 1,641.87	€ 4,925.61
Alfahia 2X3X4	5	Unidades	€ 3,307.15	€ 16,535.80
Tabla Formaleta 1X12X4	9	Unidades	€ 4,668.06	€ 42,012.51
Sub total				€ 63,473.92

Subtotal MATERIALES				€ 313,985.33
----------------------------	--	--	--	---------------------





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

ACUERDO 10: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

11.Se da lectura al OFI-1003-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento N°46-21-BPM, camino 1-19-020, 25 metros norte del Liceo Unesco- Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 9300 metros en su totalidad, se verifica caño en mal estado lo cual no da abasto para que el agua fluya con normalidad-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----

- 1.Construir un cordón y caño de 14 metros de longitud-----
- 2.Construcción de 2 cajas de registro con medidas de 0.50*0.50 y 0.50 de profundidad-----
- 3.Elaborar 2 parrillas metálicas de 0.50*0.50.-----

Materiales a necesitar:-----

Material	Cantidad
Cemento	16 Sacos de Cemento
Piedra Cuarta	1 metros
Varilla #5	2 Unidades
Disco Corte 9"	3 Unidades
Galon Pint. Amarillo Caterp.	1 Unidades
Arena	1 Metro
Anular 2"	1 Unidad

ACUERDO 11: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

12.Se da lectura al OFI-1029-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento N°267-21-PGV, camino 1-19-0120, Calle Mora, Rio Nuevo camino principal 100 metros suroeste de la escuela-----

Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 1.2 kilómetros, el mismo se encuentra con tratamiento superficial bituminoso, se encuentra en buenas condiciones, sin embargo, presenta paso de alcantarilla que deben de sustituirse-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 1.Para el paso el de alcantarilla que se encuentra colapsado se requiere
2 intervenir con la construcción de un cabezal tipo CA-2, y un delantal para evitar
3 que se siga socavando ya que el terreno se observa que bastante inestable-----
4 2.Para el sector de la plaza antes de intervenir el paso de alcantarilla se debe
5 de gestionar la recuperación de los derechos de vía ya que el camino es muy
6 estrecho y la estructura que ahí se construyan no soluciona el problema de
7 visibilidad y tránsito que ahí existe-----
8 **ACUERDO 12:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
9 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
10 esta municipalidad-----
11 13.Se da lectura al OFI-1034-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
12 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
13 documento N°250-21-PGV, camino 1-19-1421, Calle los Mora, Guadalupe
14 Rivas-----
15 Al llegar al lugar mencionado se ubica en camino público de 550 metros, el
16 mismo presenta paso de alcantarilla que debe ser sustituido ya que no posee
17 capacidad hidráulica-----
18 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar el suministro y colocación de 8
19 alcantarillas de 60 cm de diámetro-----
20 **ACUERDO 13:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
21 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
22 esta municipalidad-----
23 14.Se da lectura al OFI-962-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
24 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
25 documento N°42-21-BPM, camino 1-19-055, San Martin, Rivas-----
26 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de
27 3350 metros, en el mismo se presenta la necesidad de construcción de
28 cabezales en 8 pasos de alcantarillas-----
29 -----
30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 RECOMENDACIÓN: Se sugiere construir 16 cabezales, uno en cada extremo
2 de los pasos de alcantarilla y sus dimensiones-----
- 3 **ACUERDO 14:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
4 banco proyectos de cabezales lo anterior en base a la capacidad instalada con
5 que cuenta esta municipalidad-----
- 6 15. Se da lectura al OFI-0795-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
7 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
8 documento N°219-21-PGV, camino 1-19-974, Baidambu, Calle 3-----
- 9 Al llegar al lugar mencionado se ubica un camino público con una longitud de
10 265 metros, en el mismo se ubica paso de alcantarilla la cual debe de
11 sustituirse ya que ha sufrido deterioro-----
- 12 RECOMEDACION: Se sugiere valorar la posibilidad de colocación de 8 tubos
13 de 60 cm de diámetro en el paso mencionado-----
- 14 **ACUERDO 15:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
15 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
16 esta municipalidad-----
- 17 16. Se da lectura al OFI-0794-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
18 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
19 documento N°231-21-PGV, camino 1-19-303, San Ramón Norte, calle los
20 Rojas-----
- 21 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 1
22 kilometro, en el mismo se aprecia un alcantarillado colapsado, específicamente
23 en el entronque del camino 1-19-303 (calle los Rojas) con la RN-325-----
- 24 RECOMENDACIÓN: Se sugiere la colocación de 11 alcantarillas de 60 cm de
25 diámetro en el entronque del camino antes mencionado-----
- 26 **ACUERDO 16:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
27 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
28 esta municipalidad-----
- 29 17. Se da lectura al OFI-1058-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
30 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 documento N°279-21-PGV, camino 1-19-0835, Cajon, Las Mercedes Abajo,
2 Calle San Fernando-----
3 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 4
4 kilómetros, en el mismo se ubica un punto de paso de paso de alcantarilla que
5 debe ser sustituido, está constituido por tubos de 90 cm de diámetro-----
6 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere realizar la colocación de una hilera de 7 tubos
7 de 90 cm esto adicional al existente-----
8 **ACUERDO 17:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
9 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
10 esta municipalidad-----
11 18.Se da lectura al OFI-1000-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
12 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
13 documento N°263-21-PGV, camino 1-19-909, Calle los Naranjo, Alto San
14 Rafael, frente a calle Vista El Valle, Platanares-----
15 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de
16 950 metros, cuenta con un derecho de vía de 12 metros y 5 de superficie de
17 ruedo, se encuentra en lastre en algunos sectores, los vecinos realizan solicitud
18 para mejoramiento mediante cementado del trayecto de la cuesta que consta
19 de 150 metros-----
20 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere trasladar a esta Junta Vial la anterior solicitud
21 en aras de que se valore el mejoramiento de la superficie de ruedo-----
22 **ACUERDO 18:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
23 banco proyectos de cementados, lo anterior en base a la capacidad instalada
24 con que cuenta esta municipalidad-----
25 19.Se da lectura al OFI-0586-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
26 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
27 documento N°21-21-BPM, camino 1-19-691, Cedral de Cajón-----
28 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud 2800
29 metros, en el mismo ubicamos puente construido con vigas de madera, tipo
30 formaleta la cual se sugiere realizar la construcción de alcantarilla de cuadro----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud 2800 metros, en el mismo ubicamos puente construido con vigas de madera, tipo formaleta la cual se sugiere realizar la construcción de alcantarilla de cuadro----
RECOMEDACION: Como se menciona anteriormente se sugiere realizar la construcción de alcantarilla de cuadro de 4 metros de largo por 4 metros de ancho del caudal con una altura de 2 metros, para el mismo se adjunta el presupuesto:-----

PRESUPUESTO MATERIALES PUENTE VEHICULAR CEDRAL, 1-19-0691, CAJÓN				
MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
VARILLA #3	18	UNID	€1,950.00	€35,100.00
VARILLA #4	52	UNID	€2,800.00	€145,600.00
VARILLA #5	28	UNID	€4,570.00	€127,960.00
VARILLA #6	108	UNID	€6,475.00	€699,300.00
ALAMBRE NEGRO	100	KG	€650.00	€65,000.00
CEMENTO	350	SACOS	€5,200.00	€1,820,000.00
ARENA FINA	15	M3	€14,500.00	€217,500.00
PIEDRA CUARTA	21	M3	€10,500.00	€220,500.00
FROMALETA 12x1x4	100	UNID	€4,300.00	€430,000.00
ALFAHILLA 2x3x4	77	UNID	€2,700.00	€207,900.00
REGLA 1x3x4	20	UNID	€1,600.00	€32,000.00
CLAVOS 2 1/2	23	KG	€870.00	€20,010.00
TOTAL				€4,020,870.00

ACUERDO 19: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de banco proyectos de puentes, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

20.Se recibe nota suscrita por los vecinos de Calle Vargas, General Viejo, en la cual realizan solicitud de mejoramiento de superficie de ruedo por estancamiento de agua, las cuales no drenan correctamente. Debido a la anterior solicitud se realizar inspección por parte del Proceso de Gestión Vial, la cual genera el acta N° 340-21-PGV, identificando el camino con código 1-19-042/181-----

Al llegar al lugar mencionado se determina que el camino posee longitud de 350 metros, el mismo no cuenta con las secciones trasversales adecuadas, por lo que no cuenta con cunetas y sus sistemas de drenaje-----

RECOMEDACION: Se sugiere en primera instancia realizar una conformación total del camino y colocar material lastre, conformar y definir adecuadamente las cunetas y demás sistemas de drenajes, para luego definir adecuadamente las salidas de agua hacia los puntos más bajos-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 **ACUERDO 20:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
3 esta municipalidad-----
4 21. Se recibe nota suscrita por la Asociación de Desarrollo de San Cristóbal de
5 Barú, la cual solicita colaboración de tubos de alcantarillas para paso la cual
6 se encuentra en mal estado. Debido a lo anterior se realiza inspección por parte
7 del Proceso de Gestión Vial, la cual genera el acta N° 339-21-PGV,
8 identificando el camino con el código 1-19-004-----
9 Se visita el lugar mencionado y se determina que el camino en mención posee
10 una longitud de 7.5 kilómetros, se verifica la existencia de paso de alcantarilla
11 que debe sustituirse ya que no posee la capacidad adecuada debido a su
12 caudal-----
13 **RECOMENDACION:** Para resolver de forma perenne las situaciones antes
14 mencionadas, se sugiere sustituir el paso de alcantarilla por uno con 10 tubos
15 de 0.90m de diámetro y aumentar la capacidad del mismo, además construir
16 cabezales tipo CA-1 a ambos lados. Igualmente cabe indicar que consultando
17 al Ingeniero Cesar Arias sobre el proyecto de asfalto que se va a realizar en
18 ese mismo camino se incluirá la mejora anteriormente mencionada, para una
19 solución más integral a esta vía-----
20 **ACUERDO 21:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
21 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
22 esta municipalidad-----
23 22. Se da lectura al OFI-0991-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
24 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
25 documento N°41-21-BPM, camino 1-19-033, donde especifica sobre la
26 culminación de construcción de loza de alcantarilla de cuadro realizada en el
27 Proyecto de mejoramiento de superficie de ruedo a base de pavimento flexible
28 en La Linda distrito El General, mismos trabajos concluidos a entera
29 satisfacción, se adjunta lista de materiales utilizados y fotografías-----
30 **ACUERDO 22:** Se acuerda tomar nota-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

23. Se da lectura al OFI-1154-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento N°001-21-BPM, camino 1-19-1238, Calle La Unión, La Bonita Rivas. Se visita el lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 470 metros, se localiza punto en la cual se verifica falta de aletones mismo se está derrumbando hacia quebrada ocasionando que quede más angosto-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere:-----

1. Construcción de 4 aletones de una de medida de 1.5m de largo x 3m de ancho-----

2. Dos delantales de 1.5 m, uno río arriba y el otro río abajo-----

Materiales necesarios:

Materiales	Cantidad
Piedra base	11 m3
Cemento	100 sacos
Varilla #5	16 unidades

ACUERDO 23: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de banco proyectos de puentes, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----

24. Se da lectura a OFI-1286-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el documento N°327-21-PGV, S/C, Servidumbre Pluvial, Barrio España, 100 metros oeste del taller Chito-----

Al llegar al lugar mencionado se ubica servidumbre pluvial la cual consta de una longitud de 35 metros, el mismo tramo ha sido utilizado como botadero de basura y escombros, además algunos colindantes han intentado apoderarse de esta área-----

RECOMENDACIÓN: Se sugiere valorar la colocación de 25 alcantarillas de 60 centímetros de diámetro en el punto mencionado, así mismo la construcción de dos cajas de registro para velar por el debido funcionamiento de dicho sistema de drenaje-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 **ACUERDO 24:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 banco proyectos de alcantarillas, lo anterior en base a la capacidad instalada
3 con que cuenta esta municipalidad-----
4 25.Se da lectura al OFI-1404-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
6 documento N°355-21-PGV, camino 1-19-1091, Arenilla, San Pedro, 2.5 km
7 norte de la escuela-----
8 Se visita el lugar mencionado y se ubica puente colgante peatonal, con cables
9 de acero, con cortes dañados no posee ningún tipo de rigosidad que permita
10 fricción entre los zapatos y las láminas-----
11 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----
12 1.Se sugiere comunicarles a los interesados que la estructura existente no
13 puede ser reparada de tal forma que garantice la seguridad a los peatones, por
14 tanto, es necesario considerar clausurar el paso de forma total o bien destruir lo
15 existente para evitar algún tipo de accidente-----
16 2.También, se podría valorar por parte de la administración la posibilidad de
17 construir una nueva estructura-----
18 **ACUERDO 25:** Se acuerda informar a la comunidad que en relación a la
19 solicitud realizada se procederá de acuerdo a las recomendaciones generadas.
20 26.Se da lectura al OFI-1279-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
21 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
22 documento N°019-21-PGV, camino 1-19-0026, La Bonita, entronque con ruta
23 nacional RN-242-----
24 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud 3100
25 metros, en el mismo ubicamos puente (sobre quebrada las lajas) que se
26 encuentra en mal estado y paso de alcantarilla ubicado en la entrada Calle el
27 Bosque en ambos puntos debe realizarse mejoras-----
28 **RECOMENDACIONES:** Se sugiere realizar:-----
29 Para el puente:Se recomienda realizar un enrocado de protección con concreto
30 en el margen-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

izquierdo del cauce de la Quebrada Lajas en el bastión sentido San Isidro – La Bonita-----
1.Realizar un delantal en concreto en el margen derecho del bastión en sentido San Isidro – La Bonita por una longitud de 6 metros-----

Se adjunta presupuesto de materiales:-----

Material	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Costo total
Arena fina lavada	3.24	m3	€ 16,170.03	€ 52,390.88
Piedra cuarta	3.00	m3	€ 13,839.23	€ 41,517.70
Cemento	31.00	sacos (50 kg)	€ 6,901.00	€ 213,931.00
Subbase	2.00	m3	€ 12,122.03	€ 24,244.06
Piedra bola	2.14	m3	€ 13,591.95	€ 29,113.96
Tubo estructural cuadrado 4x4x1.80mm	2.90	Unidades	€ 30,090.71	€ 87,162.76
Tubo estructural cuadrado 4x2x1.8mm	7.33	Unidades	€ 16,380.53	€ 120,123.89
Varilla corrugada # 4 en 6 ml grado 60 (1/2)	0.00	Unidades	€ 3,508.75	€ -
Soldadura 6013 en 1/8	8.00	kg	€ 3,201.24	€ 25,609.92
Disco metal 7" corte fino	7.00	Unidades	€ 1,707.50	€ 11,952.50
Disco metal 9" corte fino	5.00	Unidades	€ 2,215.79	€ 11,078.95
Pintura anticorrosiva Corrostopl amarillo (fast dry)	2.00	gal	€ 21,266.68	€ 42,533.36
Pintura minio estructural primer rojo galón	1.00	gal	€ 15,601.72	€ 15,601.72

Total	€ 675,260.70
-------	--------------

Para el paso de alcantarilla:

1.Realizar cabezales de entrada y salida de aguas CA-1, para evitar la caída de materiales y la erosión tanto en la entrada de la alcantarilla como en la salida debido a la pendiente-----

2.Realizar un delantal en concreto aguas debajo por una longitud de 3 m, para evitar que se erosione el cabezal aguas abajo-----

1.Realizar una limpieza del material acumulado en el derecho de vía aguas arriba de la alcantarilla, para evitar su obstaculicen-----

2.Solaquear las alcantarillas para evitar posibles filtraciones por debajo de las alcantarillas que causen la falla de la vía-----

Se adjunta presupuesto de materiales:

Materiales para construcción de delantal y cabezales CA-1				
Material	Cantidad	Unidad	Precio unitario	Costo total
Arena fina lavada	8.12	m3	€ 16,170.03	€ 131,300.61
Piedra cuarta	7.00	m3	€ 13,839.23	€ 96,874.64
Cemento	73.00	sacos (50 kg)	€ 6,901.00	€ 503,773.00
Subbase	4.00	m3	€ 12,122.03	€ 48,488.12
Clavo 2 1/2" cc	1.00	kg	€ 710.54	€ 710.54
Alambre	20.0	kg	€ 558.12	€ 11,162.49
Regla 1X3X4	20.0	und	€ 1,691.13	€ 33,822.51
Alfahia 2X3X4	20.0	und	€ 3,406.37	€ 68,127.49
Tabla Formaleta 1X12X4	20.0	und	€ 4,808.10	€ 96,161.96

Total	€ 990,421.36
-------	--------------





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

1 **ACUERDO 26:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
2 banco proyectos de puentes, lo anterior en base a la capacidad instalada con
3 que cuenta esta municipalidad-----

4 27.Se da lectura a OFI-1311-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
5 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
6 documento N°330-21-PGV, camino 1-19-0875, San Miguel 200 metros este del
7 cementerio.

8 Se visita el lugar mencionado, y se ubica camino público con una longitud de
9 350 metros, derecho de vía de 12 metros, ancho de superficie de rueda de 5
10 metros, se nota paso de alcantarilla que debe ser sustituido-----

11 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar la colocación de alcantarillas en una
12 longitud de 12 metros y un diámetro de 60 centímetros con sus respectivos
13 cabezales tipo CA-1-----

14 **ACUERDO 27:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
15 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
16 esta municipalidad-----

17 28.Se da lectura al OFI-1314-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
18 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
19 documento N°341-21-PGV, camino 1-19-042/181, Calles principales Navajuelar
20 de Cajón-----

21 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 6.5 y
22 2.0 respectivamente, en los cuales se ubican dos puntos de pasos de
23 alcantarillas que deben de sustituirse-----

24 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar:-----

25 1.En el camino 1-19-042, la colocación de dos alcantarillas de 0.60 cm de
26 diámetro y construcción de su cabezal tipo CA-1-----

27 2.En el camino 1-19-181, construir cabezales tipo CA-1 a ambos lados del paso
28 de la alcantarilla y rellenar para reacondicionar el mismo-----

29 **ACUERDO 28:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
30 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 esta municipalidad-----
- 2 29.Se da lectura al OFI-1318-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 3 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 4 documento N°336-21-PGV, camino 1-19-0019, San Ramón Sur, entrada a San
- 5 Miguel-----
- 6 Se visita el lugar mencionado y se ubica camino público con una longitud de 4.1
- 7 kilómetros, en el mismo donde inicia se identifica la existencia de una cuneta no
- 8 revestida que desfoga el agua a falta de 15 metros del entronque a la ruta
- 9 nacional RN-325-----
- 10 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar:-----
- 11 1.Construir un paso de alcantarilla de forma transversal a la superficie de ruedo
- 12 para trasladar el agua que desfoga hacia la ruta nacional hacia una la cuneta
- 13 revestida que se encuentra en el otro margen de la superficie de ruedo, con un
- 14 total de 10 tubos de concreto de 0.60 cm-----
- 15 2.Como segunda opción revestir la zona donde desfoga para evitar que siga
- 16 erosionando, realizando una limpieza del material suelto que se encuentra en el
- 17 sitio-----
- 18 **ACUERDO 29:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
- 19 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
- 20 esta municipalidad-----
- 21 30.Se da lectura al OFI-1324-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 22 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 23 documento N°331-21-PGV, camino 1-19-0875, Pe jibaye San Miguel 200
- 24 metros sur de la Iglesia Católica-----
- 25 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 350
- 26 metros, derecho de vía de 10 metros, ancho de superficie de ruedo de 5
- 27 metros, y tipo de superficie de ruedo material granular lastre, se ubica
- 28 entronque entre rutas cantonales la cual es necesario reconstruir el paso
- 29 existente-----
- 30 RECOMENDACIÓN: Se debe suministrar e instalar 3 alcantarillas de 60 cm de-





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 diámetro y construir sus respectivos cabezales tipo CA-1-----
- 2 **ACUERDO 30:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
- 3 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
- 4 esta municipalidad-----
- 5 31.Se da lectura al OFI-1348-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 6 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 7 documento N°342-21-PGV, camino 1-19-777, Pueblo Nuevo, Rivas 1.3
- 8 kilómetros norte de la Escuela-----
- 9 Se visita el lugar mencionado y se determina que el camino público posee una
- 10 longitud de 1500 metros, ancho de derecho de vía de 12 metros, superficie de
- 11 ruedo de 5 metros, en el mismo se ubica estructura sobre quedaba Arístides, la
- 12 cual en época lluviosa se desborde, debido a que no posee capacidad
- 13 hidráulica-----
- 14 **RECOMENDACIÓN:** Se sugiere:-----
- 15 1.Se sugiere intervenir el camino antes mencionado realizando labores de
- 16 bacheo, conformación, mejoras de los sistemas de drenaje con cuentas y
- 17 relastro-----
- 18 2.Como medida a socorrer al puente tipo vado se debe construir una cuneta
- 19 revestida que sirva de auxiliar en caso de que el agua sobrepase el nivel
- 20 superior de las alcantarillas, y construir un paso de alcantarillas de 60
- 21 centímetros de diámetro con sus respectivos cabezales-----
- 22 **ACUERDO 31:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
- 23 banco proyectos de puentes, lo anterior en base a la capacidad instalada con
- 24 que cuenta esta municipalidad-----
- 25 32.Se da lectura al OFI-1346-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
- 26 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
- 27 documento N°346-21-PGV, camino 1-19-164, Pueblo Nuevo Rivas-----
- 28 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 1.9
- 29 kilómetros, derecho de vía 8 metros, superficie de ruedo 4.5 metros, se
- 30 determina punto de paso de alcantarilla que debe de suministrarse-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

- 1 RECOMENDACIÓN: Se sugiere otorgar 10 tubos de alcantarillas de 60-----
2 centímetros de diámetro-----
- 3 **ACUERDO 32:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
4 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
5 esta municipalidad-----
- 6 33.Se da lectura al OFI-1213-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
7 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
8 documento N°017-21-PGV, camino 1-19-1076, Barrio 8 diciembre, El Hoyo-----
9 Se visita el lugar mencionado y se sitúa camino público con una longitud de 960
10 metros, se determina que en punto se da ubicación de puente la cual por sus
11 características se concluye que no es adecuado para el tránsito de camiones
12 recolectores, debido a que se observan fallas constructivas-----
- 13 RECOMENDACIÓN: Se recomienda eliminar el centro de acopio en la entrada
14 de la urbanización 8 de diciembre y realizar un mejoramiento de la superficie de
15 rueda en la vía principal de acceso, permitiendo así que el vehículo recolector
16 ingrese hasta el final del camino sin necesidad de pasar por el puente y
17 eliminando a la vez el problema de la acumulación de basura y contaminación
18 en la entrada de la urbanización-----
- 19 **ACUERDO 33:** Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de
20 intervención menor, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta
21 esta municipalidad-----
- 22 34.Se da lectura al OFI-1197-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano
23 Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se traslada el
24 documento N°076-20-PGV, camino 1-19-181, Bajo Los Badilla Cajón-----
25 Al llegar al lugar mencionado se ubica camino público con una longitud de 2000
26 metros, en el sitio se observa estructura tipo vado con las características: 4.70
27 metros de largo x 3.50 de ancho y 1.40 de alto, construido con 4 tubos de 90
28 cm, los vecinos sostienen que en tiempo de lluvias no se abastece el agua-----
- 29 RECOMENDACIÓN: Se sugiere realizar los correspondientes estudios estudios
30 hidrológicos para determinar el tipo de estructura adecuada-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

Se adjuntan estudios realizados y presupuesto-----
Presupuesto:

Alcantarilla de Cuadro: Quebrada Badilla, Cañón		ESTUDIO DE PRECIOS			
Alcantarilla de Cuadro Simple de 2.44 m (altura) por 3.05 m (luz) en 8 m de longitud y 4 alerones de 4 m de longitud c/u		Porcentaje de Actualización de precio sobre el estudio de mercado			
Fecha: 19 de mayo 2020					
RESUMEN					
FECHA DE ESTUDIO DE PRECIOS 31/05/2017					
DESCRIPCIÓN INTERNA	UNIDAD	CANTIDAD	costo/unit		TOTAL
Acelerante de fragua	mts	16	c	4,081.54	65,304.64
Alambre negro #16	kg	59	c	541.87	31,970.23
Alfalfa 2X3x4	unidad	233	c	3,307.16	768,914.62
Arena fina lavada	m3	43	c	15,699.05	659,360.29
Cemento industrial tipo MP/A-28	sacos 50k	810	c	6,700.00	4,087,000.00
Clavo 2 y 1/2" con cabeza	kg	22	c	689.85	15,178.67
Clavo 2"	kg	21	c	701.50	14,731.42
Clavo 3" con cabeza	kg	20	c	698.70	13,973.98
Clavo 4" con cabeza	kg	18	c	697.10	12,547.74
Disco p/hierro 7"x1/16"x7/8" grinding tw azul	unidad	6	c	1,554.62	9,327.70
Formalita 1x12x4 varas	unidad	358	c	4,668.06	1,669,186.96
Pintura tipo Minio structural primer rojo Galón	gal	2	c	15,801.72	31,203.44
Lastre para relleno	m3	235	c	11,768.96	2,768,059.39
Piedra cuarta	m3	49	c	13,436.15	658,371.32
Pintura antihongos golter mate 5 gal (1000-000) amarillo sur Cub	unidad	2	c	78,437.63	156,875.27
Regla 1X3X4	unidad	81	c	1,641.87	132,991.42
Repemax 40kg fino blanco intaco	unidad	5	c	3,850.69	19,253.47
Soldadura 6013 en 3/32	kg	25	c	2,684.40	67,109.97
Tubo estructural HG 3" x 3" x 2.380mm	unidad	26	c	16,216.05	421,617.46
Varilla corrugada # 3 en 6 mil grado 60 (3/8)	unidad	45	c	1,940.00	87,300.00
Varilla corrugada # 4 en 6 mil grado 60 (1/2)	unidad	68	c	3,508.75	238,595.00
Varilla corrugada # 5 en 6 mil grado 60 (5/8)	unidad	257	c	5,686.28	1,461,366.28
Varilla corrugada # 7 en 6 mil grado 60 (7/8)	unidad	69	c	10,990.00	758,310.00
Total materiales					14,148,857.18
Total Mano de Obra					-
Total Obra					14,148,857.16

ACUERDO 34: Se acuerda incluir mencionada solicitud dentro de la lista de banco proyectos de puentes, lo anterior en base a la capacidad instalada con que cuenta esta municipalidad-----
35.Se da lectura al OFI-1411-21-PGV, suscrito por el señor Emanuel Ceciliano Alfaro, Coordinador de Proceso de Gestión Vial, donde se trasladan notas enviadas por el señor José Luis Orozco Pérez-----
Primeramente, externo un cordial saludo y a la vez aprovecho la oportunidad para realizar el traslado de dos solicitudes presentadas por el señor José Luis Orozco Pérez, en su condición de Regidor Municipal y dirigidas a este órgano colegiado con el fin de tener información relacionada con los asfaltos y cementados incluidos en el Plan Quinquenal 2017-2021 y la programación anual 2021 de caminos a cementar y asfaltar en el año 2021 en el cantón-----
Cabe mencionar que mediante correo electrónico enviado el día 02 de julio del presente año se le informo al señor Orozco Pérez que dicha documentación





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

para brindar la respuesta correspondiente sería enviada a esta Junta Vial Cantonal, con el fin de contar con la aprobación-----
ACUERDO 35: Se acuerda brindar respuesta al interesado en relación a lo solicitado-----

ARTICULO IV. Aprobacion de Modificaciones Presupuestarias:
1.Aprobacion Modificacion Presupuestaria N°040-21-DAM (Recursos Propios)-----

A continuación, el señor Presidente cede la palabra al señor Emanuel Ceciliano, quien brindará explicación de la Modificación Presupuestaria PMP-040-21-DAM, para posteriormente ser sometida a conocimiento y votación, según propuesta presentada por la Alcaldía Municipal, al ser estos recursos propios de Caminos y Calles, en la cual se realizan algunos movimientos presupuestarios para el buen funcionamiento municipal-----
Una vez presentadas las justificaciones del caso y posterior a ser comentada por los miembros presentes, se toma el siguiente acuerdo en firme:-----

ACUERDO 36: SE ACUERDA: “Trasladar:-----

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN

PMP 040-21-DAM

Solicitud de Modificación Presupuestaria

Fecha: 02-06-21

NOMBRE DEL ÓRGANO MUNICIPAL SOLICITANTE: Alcaldía

CÓDIGO DEL PROGRAMA		OBJETO DEL GASTO		CLASIF. ECON.	SALDO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	MONTO A AUMENTAR	NUEVO SALDO DISPONIBLE
P	A	S	DETALLE	CODIGO	NOMBRE DE LA CUENTA			
II	03		Caminos y Calles (4)	8.02.06	Amortización de préstamos de Instituciones Públicas Financieras	77,557,950.53	20,000,000.00	57,557,950.53
					#N/A			0.00
II	03		Caminos y Calles (4)	3.02.06	Intereses sobre préstamos de Instituciones Públicas Financieras	8,602,491.46	20,000,000.00	28,602,491.46
					#N/A			0.00
TOTALES						20,000,000.00	20,000,000.00	0.00

JUSTIFICACION: En caminos de los recursos asignados para la operación BNCR 001-010-014-30807171, se rebaja del remanente de amortización \$20 millones, con el fin de reforzar en el mismo servicio y para la misma operación la subpartida de intereses .

firma responsable

Vº Bº Alcaldía Municipal

Vº Bº Otros Órganos Municipales

Una vez revisado el Control Diario de Egresos, hago constar que los saldos presupuestarios consignados en este documento son correctos y a la fecha se encuentran disponibles.

Tesorero Municipal

Fecha

A.4.2020 Original Alcaldía C: Gestión Presup., Tesorería, Planificación, archivo





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

Se aprueba con cinco votos positivos la plantilla de Modificación, y demás documentos de respaldo correspondientes”-----
Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por medio de los órganos técnicos-----

2.Aprobacion Modificacion Presupuestaria N°009-21-PGV(Ley 8114)-----

A continuación, el señor Presidente cede la palabra al señor Emanuel Ceciliano, quien brindará explicación de la Modificación Presupuestaria PMP-009-21-PGV, para posteriormente ser sometida a conocimiento y votación, según propuesta presentada por el Proceso de Gestión Vial, en la cual se realizan algunos movimientos presupuestarios para el buen funcionamiento de este Proceso-----

Una vez presentadas las justificaciones del caso y posterior a ser comentada por los miembros presentes, se toma el siguiente acuerdo en firme:-----

ACUERDO 37: SE ACUERDA: “Trasladar:-----



MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN

Solicitud de Modificación Presupuestaria

PMP

009-21-PGV

Fecha:

07-07-21

NOMBRE DEL ÓRGANO MUNICIPAL SOLICITANTE:

GESTIÓN VIAL

CÓDIGO DEL PROGRAMA				OBJETO DEL GASTO		CLASIF. ECON.	SALDO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	MONTO A AUMENTAR	NUEVO SALDO DISPONIBLE
P	A	S	P	DETALLE	CODIGO					
03	02	01		Unidad Técnica	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	2.1.2	153,405,418.72	3,435,100.00	149,970,318.72
03	02	01		Unidad Técnica	0.02.02	Recargo de funciones	2.1.2	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00
03	02	01		Unidad Técnica	0.03.01	Retribución por años servidos	2.1.2	50,539,174.65	1,103,000.00	49,436,174.65
03	02	01		Unidad Técnica	0.03.02	Restricción al ejercicio liberal de la profesión	2.1.2	12,618,601.78	870,000.00	11,748,601.78
03	02	01		Unidad Técnica	0.03.99	Otros incentivos salariales	2.1.2	1,225,310.66	90,000.00	1,135,310.66
03	02	01		Unidad Técnica	0.03.03	Decimotercer mes	2.1.2	74,790,438.00	541,487.00	74,248,951.00
03	02	01		Unidad Técnica	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	2.1.2	47,113,362.37	601,075.00	46,512,287.37
03	02	01		Unidad Técnica	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	2.1.2	2,516,911.31	32,491.00	2,484,420.31
03	02	01		Unidad Técnica	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	2.1.2	26,811,300.64	341,151.00	26,470,149.64
03	02	01		Unidad Técnica	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	2.1.2	15,351,826.36	194,943.00	15,156,883.36
03	02	01		Unidad Técnica	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	2.1.2	7,671,292.70	97,472.00	7,573,820.70
03	02	04		Mejoramiento Superficie de riego (1)	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	2.1.2	13,599,160.42	13,599,160.42	0.00
03	02	04		Mejoramiento Superficie de riego (2)	5.02.02	Vías de comunicación terrestre	2.1.2	31,071,653.19	31,071,653.19	0.00
						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
						#N/A				0.00

REBAJAR





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

1	03	02	01	Unidad Técnica	0.05.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	2.1.2	3,734,709.00	5,000,000.00	8,734,709.00
2	03	02	01	Unidad Técnica	5.99.03	Bienes intangibles	2.2.4	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00
	03	02	04	Mejoramiento superficie de mudo (2)	1.08.02	Mantenimiento de vías de comunicación	2.1.2	0.00	25,000,000.00	25,000,000.00
3	03	02	02	Bacheo Mecanizado(2)	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.1.2	0.00	6,071,653.19	6,071,653.19
4	03	02	02	Bacheo Mecanizado(1)	1.01.02	Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario	2.1.2	20,000,000.00	14,405,879.42	34,405,879.42
						#N/A				0.00
5						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
6						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
7						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
8						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
9						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
10						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
11						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
12						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
13						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
14						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
15						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
16						#N/A				0.00
						#N/A				0.00
17	TOTALES							52,977,532.61	52,977,532.61	0.00
18	JUSTIFICACION: Con el proposito de maximizar el uso de los recursos se rebajan algunos sobrantes de remuneraciones por concepto de incapacidades, permisos y jornales ocasionales, así como otros cuentas de inversión en la red vial, para reclasificar por el objeto del gasto ,para cubrir el costo de la triferencia para ASEMUJPEZ, así como para la compra de 4 licencias de Autocat Lt Comercial, suscripción anual, alquiler de maquinaria y servicio de mantenimiento de vías comunicación. Esta modificación si afecta el POA-2021									
19										

20 Se aprueba con cinco votos positivos la plantilla de Modificación, y demás
21 documentos de respaldo correspondientes”-----
22 Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en
23 firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por
24 medio de los órganos técnico-----
25 -----
26 -----
27 -----
28 -----
29 -----
30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

PLAN OPERATIVO ANUAL MUNICIPALIDAD DE PEREZ ZELEDÓN 2021 MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO PROGRAMA III: INVERSIONES																
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.																
Producción final: Proyectos de inversión																
PLANIFICACION ESTRATÉGICA		PLANIFICACIÓN OPERATIVA														
PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL		OBJETIVOS DE MEJORA Y/O OPERATIVOS		META			INDICADOR	PROGRAMACIÓN DE LA META				FUNCIONARIO O RESPONSABLE	GRUPOS	SUBGRUPO S	ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA POR META	
ÁREA								I Semestre		II Semestre					I SEMESTRE	
ESTRATÉGICA		Código	No.	Descripción		I Semestre	%	II Semestre	%							
Seguridad ciudadana y desarrollo comunal		Operativo		Manteniendo la contratación de al menos 45 puestos fijos en el programa de Gestión Vial con cargo a los recursos de Ley N° 8114 durante el periodo 2021.	Cantidad de plazas fijas contratadas en Gestión Vial en el 2021.	50%	50%	50%	50%	Emmanuel Ceciliano Alfaro Cédula 1-1277-0078, Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		-3,306,719.00		
Seguridad ciudadana y desarrollo comunal		Mejora		Lograda la intervención de al menos un 15% de la Red Vial Cantonal de Pérez Zeledón inscrita en el departamento de Planificación Sectorial del MDPT, durante el año 2021.	Al menos el 15% de la red vial intervenida durante el año 2021.	40%	40%	60%	60%	Emmanuel Ceciliano Alfaro Cédula 1-1277-0078, Gestión Vial	02 Vías de comunicación terrestre	Mejoramiento red vial		3,306,719.00		
		SUBTOTALES					2.4		3.6					0.00	0.00	
TOTAL POR PROGRAMA						40%		60%								
67% Metas de Objetivos de Mejora						23%		77%								
33% Metas de Objetivos Operativos						75%		25%								
6 Metas formuladas para el programa																

3.Aprobacion Modificacion Presupuestaria N°010-21-PGV(Recursos Propios)-----

A continuación, el señor Presidente cede la palabra al señor Emanuel Ceciliano, quien brindará explicación de la Modificación Presupuestaria PMP-010-21-PGV, para posteriormente ser sometida a conocimiento y votación, según propuesta presentada por el Proceso de Gestión Vial, en la cual se realizan algunos movimientos presupuestarios para el buen funcionamiento de este Proceso-----

Una vez presentadas las justificaciones del caso y posterior a ser comentada por los miembros presentes, se toma el siguiente acuerdo en firme:-----

ACUERDO 38: SE ACUERDA: “Trasladar:-----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN

PMP 010-21-PGV

Solicitud de Modificación Presupuestaria

Fecha: 07-07-21

NOMBRE DEL ÓRGANO MUNICIPAL SOLICITANTE:

GESTIÓN VIAL

CÓDIGO DEL PROGRAMA			OBJETO DEL GASTO		CLASIF. ECON.	SALDO DISPONIBLE	MONTO A REBAJAR	MONTO A AUMENTAR	NUEVO SALDO DISPONIBLE
P	A	S	DETALLE	CODIGO					
02	03		Camino Vecinales	0.01.01	Sueldos para cargos fijos	1.1.1.1	19,626,408.51	880,000.00	18,746,408.51
02	03		Camino Vecinales	0.03.01	Retribución por años servidos	1.1.1.1	5,574,209.03	131,999.00	5,442,210.03
02	03		Camino Vecinales	0.03.99	Otros incentivos salariales	1.1.1.1	400,182.94	151,000.00	249,182.94
02	03		Camino Vecinales	0.03.03	Decimotercer mes	1.1.1.1	4,575,454.00	96,913.00	4,478,541.00
02	03		Camino Vecinales	0.04.01	Contribución Patronal al Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2	2,660,187.39	107,578.00	2,552,609.39
02	03		Camino Vecinales	0.04.05	Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal	1.1.1.2	143,794.52	5,815.00	137,979.52
02	03		Camino Vecinales	0.05.01	Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social	1.1.1.2	1,509,837.07	61,058.00	1,448,779.07
02	03		Camino Vecinales	0.05.02	Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias	1.1.1.2	862,764.11	34,890.00	827,874.11
02	03		Camino Vecinales	0.05.03	Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral	1.1.1.2	431,381.72	17,445.00	413,936.72
02	03		Camino Vecinales	6.03.99	Otras prestaciones	1.3.2	3,122,616.72	58,302.00	3,064,314.72
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00
					#N/A				0.00





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

1	02	03	Camino Vecinales	005.05	Contribución Patronal a otros fondos administrados por entes privados	1.1.1.1	315,115.00		345,000.00	660,115.00
2	02	03	Camino Vecinales	599.03	Bienes intangibles	2.2.4	0.00		1,200,000.00	1,200,000.00
3					#N/A					0.00
4					#N/A					0.00
5					#N/A					0.00
6					#N/A					0.00
7					#N/A					0.00
8					#N/A					0.00
9					#N/A					0.00
10					#N/A					0.00
11					#N/A					0.00
12					#N/A					0.00
13					#N/A					0.00
14					#N/A					0.00
15					#N/A					0.00
16					#N/A					0.00
17	TOTALES							1,545,000.00	1,545,000.00	0.00
18	JUSTIFICACION: Con el proposito de maximizar el uso de los recursos se rebajan algunos sobranes de remuneraciones por concepto de incapacidades, permisos, para reclasificar por el objeto del gasto, para la transferencia de recursos para ASEMUPEZ, así como para la compra de una licencia de Autocat, que incluya el conjunto de herramientas especializadas para levantamientos topograficos, diseño de perfiles y curvas de nivel suscripción anual. Esta modificación no afecta el POA-2021									

20 Se aprueba con cinco votos positivos la plantilla de Modificación, y demás
21 documentos de respaldo correspondientes”-----

22 Lo anterior con el fin de que el Concejo Municipal homologue y apruebe en
23 firme el acuerdo tomado por la Junta Vial Cantonal de previo a su revisión por
24 medio de los órganos técnico-----

26 **ARTICULO V. Informe Presupuestario junio 2021**-----

27 A continuación, el señor Presidente detalla y comenta a los miembros
28 presentes los datos contenidos en el informe presupuestario correspondiente al
29 mes de Junio, de los recursos de la Ley N° 8114-----

30 -----





JUNTA VIAL CANTONAL
ACTA ORDINARIA 008-2021
08 de julio 2021

1 **ARTICULO VI. Asuntos Varios**-----

2 Entrando en asuntos varios el señor presidente sede la palabra a los miembros
3 presentes para que expongan algún tema de interés-----

4 El señor Francisco Vargas toma la palabra, aprovecha para comentar sobre
5 camino llamado " La chiguerra" esto en San Cristoba ,Baru, el mismo funciona
6 como ruta alterna a la Ruta Nacional a la hora de cualquier emergencia-----

7 Al respecto el señor presidente le comenta que actualmente la maquinaria
8 correspondiente a intervención en este distrito se encuentra en otro sitio, pero
9 que lo tienen en consideración para el ingreso de la misma posteriormente-----

10

11 **Cierre de sesión.**

12 Por no haber mas asuntos que tratar el señor Presidente da por concluida la
13 sesión al ser las diecisiete horas veinti y tres minutos-----

14

15

16 Sr. Jeffry Montoya Rodriguez
17 Presidente

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Sr Emanuel Ceciliano Alfaro
Secretario

